

CALENDARI D'ACTUACIONS PREVISTES PER A LA REOBERTURA PARCIAL DEL CENTRE ESPORTIU DELS SERRADELLS

1.- 14 de gener: Inici dels treballs de retirada de la bastida exterior (durada estimada: 15 dies).

2.- 14 de gener: Auditoria de l'estat de les instal·lacions aparentment no afectades, per tal de confirmar que funcionen de manera correcta (durada estimada: 15 dies).

3.- 21 de gener: Inici dels treballs d'aïllament de l'edifici respecte a la zona de les piscines interiors (durada estimada: 10 dies). L'edifici de la piscina interior quedarà inaccessible fins a la finalització dels treballs que en permetin la reobertura (durada estimada: 18 mesos).

4.- 21 de gener: Inici dels treballs de neteja general especialitzada (durada estimada: 3 setmanes).

5.- 11 de febrer: Construcció d'un túnel provisional per permetre l'accés dels vehicles a l'aparcament (durada estimada: 1 setmana).

Finalment s'espera que mentre s'executen les anteriors tasques, el Comú pugui rebre l'informe definitiu de l'empresa especialitzada en sinistres d'incendi, que confirmi la no afectació estructural de l'edifici de la piscina, i que serveixi al Comú per poder continuar amb el procés per a la reconstrucció de la mateixa.

- Previsió de reobertura de l'escola bressol i del Centre Esportiu (llevat de la zona de la piscina): final de febrer.
- Previsió de reobertura de la piscina del Centre Esportiu dels Serradells: 18 mesos.

Aquest calendari d'actuacions queda condicionat a qualsevol imprevist derivat del desenvolupament dels treballs o estudis que s'han encarregat o que s'estan efectuant.